

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 8

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3

Objednatel: Město Rudná, ul. Masarykova 94/53, 252 19

Datum: 21. 12. 2022

Rudná

Název akce: Dům služeb Rudná

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Zimní opatření**Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu pozastavení stavby kvůli archeologickému průzkumu došlo k posunutí provádění monolitických konstrukcí do zimního období. Z toho vyplývají dodatečná opatření, která zajistí vyhovující podmínky pro betonáž a kvalitu provedení monolitických konstrukcí. Náklady na vytápění, montáž a demontáž plachty jsou účtovány dle skutečnosti v rozsahu dvou pater – viz zápis ze stavebního deníku.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Změna dle ZZVZ §222/6 (jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku)

Příloha: Rekapitulace, SO 99 VRN Naklady, Tabulka technických údajů B 180, Zimní opatření – betonárka, zápis ze stavebního deníku

Počet připojených specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	315.601,15 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
315.601,15 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí:

Olšanská 2643/1a
130 00 PRAHA 3

Datum:

19.3.23

Za projektanta souhlasí:



Datum:

Za objednatele souhlasí:

Datum:

Za zhotovitele souhlasí:

 VISTORIAVISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977

Datum: 19.4.2023

09










ZL8_Dům služeb Rudná_rekapitulace_zimní opatření

	SO 99 VRN Naklady
Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	315 601,15 Kč
Celkem	315 601,15 Kč

ZL8_Dům služeb Rudná_SO 99 VRN Naklady_zimní opatření

Pol. č.	Kód	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Rozdíl_odpočty/přípočty		
				Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				315 601,15
		Zimní opatření				315 601,15
	099999991	Zimní provoz - příplatek k cenám betonu dodávky v období od 15.11. do 15.3.	m3	600,000	130,00	78 000,00
	099999992	Zimní opatření - sekundární pod +5 °C (zakrývání, topení)				
	099999992.1	Pronájem topidel MASTER B 180	den	24,000	800,00	19 200,00
		1xpodlaží/4ks/3dny: 4*3 = 12dní, 2x podlaží : 2x12dní = 24dní				
	099999992.2	Nafta (spotřeba 4,5l/h)	l	2 592,000	33,00	85 536,00
		spotřeba nafty 1xpodlaží/4ks/3dny = 72h: 4,5*4*72 = 1296l , spotřeba nafty ve 2x podlažích : 2*1296 = 2592l				
	099999992.3	Doplnění paliva a manipulace s topidly	h	48,000	340,00	16 320,00
		manipulace+doplnění+čas na cestě/2h práce, doplnění 4x denně (objem nádrže 36l, spotřeba 4,5l/h): 2*4=8h práce/den, 8h/3xdny/2x podlaží =8*3*2=48h práce celkem				
	099999992.4	Plachta 200g/m2 + spojovací prostředky nákup + ztratné/překryvy 5%	m2	1 134,983	50,00	56 749,15
		36,97*17,46 + (36,97*2+17,46*2)*4 = 1080,9362m2, 1080,9362*1,05=1134,983m2				
	099999992.5	Montáž plachty	podlaží	2,000	14 949,00	29 898,00
		6 pracovníků - 5,5 hod / podlaží - HZS1331 453 Kč/hod (ÚRS 2023/I) 6 × 5,5 hod × 453 Kč = 14 949 Kč/podlaží				
	099999992.6	Demontáž plachty	podlaží	2,000	14 949,00	29 898,00
		viz pol. 099999992.5				

TECHNICAL DATA TABLE - TABELLA DATI TECNICI - TECHNISCHE DATENTABELLE - TABLA DE DATOS TÉCNICOS - TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES - TABEL TECHNISCHE GEGEVENS - TABELA DE DADOS TÉCNICOS - TEKNISK DATATABEL - TEKNISTEN TIETOJEN TAULUKKO - TABELL FOR TEKNISKE DATA - TABELL MED TEKNISKA EGENSKAPER - TABELA DANYCH TECHNICZNYCH - ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ - TABULKA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ - MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATA - TEHNIČNI PODATKI - TEKNİK VERİLER TABLOSUNDA - TABLICI S TEHNIČKIM PODACIMA - TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖJE - TEHNISKO DATU TABULA - TEHNILISTE ANDMETE TABEL - TABELUL CU DATE TEHNICE - TABUĽKA TECHNICKÝCH ÚDAJOV - ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - ТАБЛИЦІ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ - TABELI SA TEHNIČKIM PODACIMA - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - 技术参数

	B 130	B 180
 MAX	31 kW-кВт 26.700 kcal/h-ккал/ч 106.000 Btu/h-БТЕ/ч	48 kW-кВт 41.200 kcal/h-ккал/ч 165.000 Btu/h-БТЕ/ч
	1.550 m³/h-м³/ч	1.550 m³/h-м³/ч
	2,45 kg/h-кг/ч	3,8 kg/h-кг/ч
	DIESEL-KEROSENE дизель-керосин	DIESEL-KEROSENE дизель-керосин
	36 l-л	36 l-л
	~220-240 V-B (-15%÷10%) 50 Hz-Гц 1,5 A 0,3 kW-кВт	~220-240 V-B (-15%÷10%) 50 Hz-Гц 1,5 A 0,3 kW-кВт
	~110-120 V-B (-15%÷10%) 50 Hz-Гц 3 A 0,3 kW-кВт	~110-120 V-B (-15%÷10%) 50 Hz-Гц 3 A 0,3 kW-кВт
	28 kg-кг	30 kg-кг
	0,65 US gal/h 80°S DANFOSS	1,00 US gal/h 60°S DANFOSS
	1.000 kPa-кПа 10 bar-бар	1.000 kPa-кПа 10 bar-бар

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

BERGER BETON spol. s r.o.

BETONÁRNA CHÝNĚ

Vedoucí betonárny tel. 731 550 572, mistr míchání – betonárna tel. 731 550 580

e-mail: marek.lanzendorf@bergerbeton.cz

CHARAKTER CEN:

Vyjma cen za betonové směsi jsou ceny uvedeny bez DPH.

DOPRAVNÍ NÁKLADY:

Doprava včetně nakládky a vykládky do 30 min (v Kč bez DPH) (Vzdálenost z betonárny na stavbu a zpět)

do 6 km:

Přepravované množství do 6m³ 115,- Kč/m³ (účtováno vždy jako 6m³)

Přepravované množství do 8m³ 100,- Kč/m³

nad 6 km:

Přepravované množství do 6m³ 74,- Kč/km

Přepravované množství do 8m³ 94,- Kč/km

V ceně za dopravu je obsaženo naložení a 30 min. vykládky, nebo prostoje na staveništi, které nejsou účtovány. Vykládka a prostoje nad 30 min. do celkových 45 min. bude účtován 200,- Kč a nad 45 min. za každou započatou ¼ hodinu 400,- Kč.

Prodávající si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy o vliv úhrady mýtného v případě nutnosti jízdy po dálnici či zpoplatněné silnici 1,2,3 třídy.

Použití nástavce na výsyp u automichače 20Kč/m³

SKLÁPĚCÍ VOZIDLA - po domluvě možno zajistit u našich smluvních dopravců.

PŘESČASOVÉ PŘÍPLATKY (neplatí pro čerpadla):

Sobota 150,-Kč / m³

Neděle a svátek 250,-Kč / m³

V době od 18.00 do 6.00 hod. účtujeme 150,-Kč / m³.

Odložení betonáže ze str. zákazníka více než

o 30min – prostoje techniky 210Kč/15min/auto

RECYKLACE BETONU (odvoz a recyklace zbytkového betonu v automichači)

Podle nákladů, minimálně však 2000,- Kč / m³.

PŘÍPLATEK ZA ZIMNÍ PROVOZ

V období od 15.11. do 15.3. každého roku automaticky a dále při teplotě +5°C a nižší v okamžiku nakládky, účtujeme příplatek za zimní provoz ve výši 130,-Kč / m³.

ZVLÁŠŤ OBJEDNANÉ PŘÍSADY DO BETONU:

Ceny za zvlášť objednané přísady do betonu činí:

ztekucovač betonu 45,- Kč / litr

zpmalovač 50,- Kč / hod. doby zpomalení a m³

superplastifikátor 75,- Kč / litr

provzdušňovač 55,- Kč / litr

urychlovač 250,-Kč / m³

Jiné přísady dle dohody:

námi provedené přimísení vlastních přísad

zákazníka 75,-Kč / m³

námi provedené přimísení vlastních ocelových

vláken zákazníka 95,- Kč / m³

Platnost od 15.07.2022

OBJEDNÁVKA:

V objednávce laskavě uvádějte:

- ♦ místo, způsob a termín dodání
- ♦ množství
- ♦ třídu pevnosti betonu a konzistenci
- ♦ číslo receptury
- ♦ hodinové množství
- ♦ informace o čerpadle
- ♦ přesnou adresu, identifikační údaje (IČO, DIČ) a bankovní spojení Vaší firmy

PORADENSKÁ SLUŽBA:

Naši odborní pracovníci jsou kdykoli k dispozici, aby pomohli při všech otázkách a problémech týkajících se technologie betonu a jeho ukládání.

KONTROLA JAKOSTI:

Certifikované betony jsou vyráběny dle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 732404:2016 a dále dle TKP 18:2016, TKP 17, TKP 16. Dle Podnikové směrnice č. 9.01a jsou vyráběny betony dle již neplatných norem ČSN 73 2400 a ČSN 73 1209. Cementové potěrové materiály pro vnitřní použití na stavbách jsou vyráběny dle ČSN EN 13813. Směsi stmelené hydraulickými pojivy - cementem jsou vyráběny dle ČSN EN 14227-1:2013 + TKP5. Mezerovitý beton dle ČSN 73 6124-2.

Ručíme za kvalitu výroby a dodávku dle těchto norem. Výroba podléhá stálému vlastnímu dohledu.

Vydáním tohoto ceníku pozbývají všechna dřívější vydání platnosti.



Počasí: -10° + 1°C jasno

8.2.2023

Počet prac: 1 THP + 2 D, 6 Anders

St

Prac. doba: 7^h - 17^h

Mech: jeřáb FB GRU

Popis: zateplení záludkových pasů a patk
extrudovaným polystyrenemlepení hydroizolace na svislé plochy
záludkových pasůpříprava zimního opatření pro betonáž
stropu nad 1.NP - oplachtování obvodů
1.NP + návoz topidel

Jid

Počasí: -9° + 3°C jasno

9.2.2023

Počet prac: 1 THP + 2 D, 1 strojník, 6 Anders

Čt

Prac. doba: 7^h - 17^h

Mech: TAIRA, jeřáb FB GRU, schwing, Mix

Popis: řezání extrudovaného polystyrenu

lepení zateplení záludkových pasů a
patk extrudovaným polystyrenem

návoz regklátu

příprava plochy pro deponii edičního materiálu

vybírání: 1.NP

betonáž stropu D1 nad 1.NP

úklid stavby

Jid

Počasí: -6° + 3°C zatlačeno

10.2.2023

Počet prac: 1 THP + 2 D, 1 strojník, 6 Anders + 4 And

Pa

Prac. doba: 7^h - 17^h

Mech: TAIRA, CAT, jeřáb FB GRU

Popis: řezání extrudovaného polystyrenu

zateplení záludkových pasů a patk
extrudovaným polystyrenem

vytápění 1.NP - zimní opatření

geodetické rozmetání sloupů 2.NP

obbedňování lemování stropu nad 1.NP

Jid

Počítání: - 5' + 2' C polejano 27.2.2023

Počet prac: 1 THP + 1D, 1 strojník, 9 Anders 80

Prac. doba: 7" - 17"

Mach: UNC, jeřáb FB GRU

Popis: dokončení vázání výtlačné stropu nad 2. NP

obedňování stropu nad 2. NP

příprava zimního opatření pro zitrýš

betonáž + návoz topidel

návoz a chlazení zbitého materiálu

ZÁPIS ZHOTOVITELĚ

Dnešního dne předávám zástupci

objednatelů dokončenou výtlačnou stropu nad

2. NP - D2. Výtlačná je provedena dle PD. Zádám

a souhlas k betonáži.

TDS souhlasí s betonáží stropu nad 2NP. → id

Počítání: - 4' + 2' C jasno 28.2.2023

Počet prac: 1 THP + 1D, 1 strojník, 9 Anders, 3 izolace 04

Prac. doba: 7" - 17"

Mach: UNC, jeřáb FB GRU, schwing, M14

Popis: návoz a chlazení zbitého materiálu

zahřívání zimního opatření - topení

v 2. NP od 9" - 25" 5ks topidel

betonáž stropu nad 2. NP - D2

tepelní hydraulická podlahy 1. NP

chlazení stropu

Počítání: - 3' + 1' C jasno 1.3.2023

Počet prac: 1 THP + 1D, 1 strojník, 6 Anders, 2 izolace, 2 zal 54

Prac. doba: 7" - 17"

Mach: UNC, jeřáb FB GRU

Popis: tepelní hydraulická podlahy 1. NP

návoz a chlazení zbitého materiálu

zabíjení zdění přiček - 1.NP
 topení v 2. NP - zimní opatření 9-22hod
 odšalování bohu stropu 2.NP
 geodetické práce 3.NP

→ it

Počasi: -2° + 7°C jasno

2.3.2023

Počet prac: 1 THP + 1D, 1 strojník, 9 Andrej, 1 izol, 1 zedník

Čt

Prac. doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Mez: UNC, jeřáb FB GRU

Popis: penetrace a lepení hydraulice 2x v 1.NP

zdění přiček 1.NP

armování sloupů 3.NP

ZÁPIS ZHOTOVITĚLE

Dnešního dne předávám zástup, objednatel
 vyarmování sloupů 3.NP - 22 ks, stěny výtahové
 jáchty - 3.NP, schodišťové stěny 3.NP a výtah
 schodiště z 1.NP do 2.NP. Včetně je provedena
 dla PD. Základem o souhlas k zabezpečení a
 následně betonáž.

Zapis TDS

Bez připominek

→ it

betonáž sloupů 3.NP - osách 1A-D

a A 1-3

betonáž sloupů 3.NP - osách 1A-D a

A 1-3

→ it

Počasi: -3° + 7°C jasno

3.3.2023

Počet prac: 1 THP + 4 zedníci, 3 izol, 5 Andrej

Pa

Prac. doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Mez: UNC, jeřáb FB GRU, MIX

Popis: návoz a složení zdivého materiálu

zdění přiček 1.NP

→ it